

Ref_DR	Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Adresse du projet				Montant du projet à 100%	DR	Subsides DR
			Rue	N°	Code postal	Localité			
61028-2-01	1.1	Création d'une maison rurale à Waret-l'Evêque			4217	Waret-l'Evêque	€ 807.225,00	0	€ -
61028-2-02	1.2	Quartier du part'âge : aménagement d'un espace public convivial et équipement du terrain	Rue de la Gare	7	4217	Héron	€ 453.126,00	0	€ -
61028-2-03	1.3	Quartier du part'âge : création de huit logements locatifs et espaces communs pour personnes âgées autonomes	Rue de la Gare	7	4217	Héron	€ 1.488.921,00	0	€ -
61028-2-04	1.4	Aménagement de la place Fayat à Lavoir et de ses accès	Place Fayat		4217	Lavoir	€ 1.510.152,85	1	€ 400.000,00
61028-2-05	1.5	Aménagement d'une piste cyclo-piétonne rue Pravée	Rue Pravée		4218	Couthuin	€ 645.457,09	1	€ 305.079,73
61028-2-06	1.6	Etude de faisabilité d'un cheminement doux le long de la chaussée de Wavre et sécurisation de celle-ci			4217	De Lavoir à Waret-l'Evêque	€ 60.000,00	0	€ -
61028-2-07	1.7	Acquisition et aménagement du bois de Ferrières	Rue Close		4217	Lavoir	€ 321.050,00	1	€ 220.186,84

61028-2-08	2.1	Mise en oeuvre des recommandations du PCM : Aménagement des abords des écoles de Surlemez en zone de rencontre/espace partagé	Rues de Surlemez & rue des Écoles		4218	Couthuin (Surlemez	€ 980.645,98	1	€ 400.000,00
61028-2-09	2.2	Aménagement d’une salle polyvalente au Moulin de Ferrières	Rue Close	12	4218	Lavoir	€ -	0	€ -
61028-2-10	2.3	Aménagement du coeur historique de Waret-l’Evêque	Rues de la Burdinale & de La Fontaine		4217	Waret-l'Evêque	€ -	0	€ -
61028-2-11	2.4	Aménagement de la salle Plein Vent	Rue Pravée	32	4218	Couthuin	€ -	0	€ -
61028-2-12	2.5	Réalisation du cheminement doux chaussée de Wavre, tronçon Waret-l’Evêque- Héron					€ -	0	€ -
61028-2-13	2.6	Installation d’un espace jeune	Rue Pravée	32	4218	Couthuin	€ -	0	€ -
61028-2-14	3.1	Développement du projet de maraîchage Li Noû Corti porté par le CPAS	Rue des Châtaigniers	9	4218	Couthuin	€ -	0	€ -
61028-2-15	3.2	Création d’un atelier rural - bâtiment relais					€ -	0	€ -
61028-2-16	3.3	Installation d’une plaine de jeux au Moulin de Ferrières	Rue Close	11	4217	Lavoir	€ -	0	€ -

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Autre pouvoir subsidiant 1	Subside recu (1)	Autre pouvoir subsidiant 2	Subside recu (2)	Autre pouvoir subsidiant 3	Subside recu (3)	Autre partenaire	Stade d'avancement du projet	Date de la réunion de coordination	Date de la désignation de l'auteur de projet	Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune	Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW
	€ -		€ -		€ -		Projet en attente				
	€ -		€ -		€ -		Projet en attente				
	€ -		€ -		€ -		Projet abandonné				
SPW Environnement ; AP "Maillage Vert & Bleu" en milieu rural	€ 679.149,50		€ -		€ -		Projet définitif	19-01-2023	9-01-2024	5-07-2024	5-08-2024
SPW MI	150.922,1 (T2/3)		€ -		€ -		Réalisé	15-09-2020	26-11-2019	29-06-2021	25-06-2021
	€ -		€ -		€ -		Projet en attente				
	€ -		€ -		€ -		Travaux en cours	19-06-2020	7-03-2023	20-06-2023	7-08-2023

	€ -		€ -		€ -		Etude du projet en cours	30-05-2023			
CGT	€ -		€ -		€ -		Réalisé				
	€ -		€ -		€ -		Projet en attente				
AP Rénovation énergétique des bâtiments publics	€ 806.015,00		€ -		€ -		Travaux en cours		2-05-2023		
	€ -		€ -		€ -		Projet en attente				
	€ -		€ -		€ -		Etude du projet en cours		2-05-2023		
	€ -		€ -		€ -		Etude du projet en cours				
	€ -		€ -		€ -		Projet en attente				
	€ -		€ -		€ -		Etude du projet en cours				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Date de l'approbation du projet définitif par la Commune	Date de l'approbation du projet définitif par la RW	Date publication avis de marché	Date de la décision d'attribution de marché	Date approbation attribution du marché par la RW	Date ordre de commencer les travaux	Date de la réception provisoire	Date de l'approbation du DF par la RW	Date de la réception définitive	Si projet abandonné, décrire la raison de l'abandon	Programmation dans les 3 ans
										2026
									Charge budgétaire beaucoup trop importante pour la Commune (plus d'1 million d'euros sur fonds propres)	
1-07-2021	9-11-2021	17-11-2021	8-03-2022	21-06-2022	7-07-2022	16-08-2023	17-12-2024			
										2026
3-10-2023	11-01-2024	5-07-2024	10-09-2024	19-11-2024	31-01-2025					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Commentaires
La localisation de ce projet est remise en question en raison d'un projet de construction d'une nouvelle école communale à Waret-l'Evêque ; ce qui permettrait d'accueillir la Maison rurale dans les batiments scolaires actuels,
Ce projet dépend de l'opportunité de trouver des sources de financement pour réaliser le projet Tubbe (cf 1.3)
Abandonné mais, de manière à répondre à un objectif du PCDR qui consiste à "maintenir les aînés sur le territoire", ce projet pourrait toutefois être modifié en "un centre d'accueil et de soins de jour pour personne âgées, selon le modèle TUBBE, et qui ferait l'objet d'un partenariat publi-privé. Approuvé en CLDR, ce nouveau projet dépend de l'obtention de subventionnements.
Acquisition de la parcelle actée le 9 novembre 2023 ; pour un montant de 27.894,55 € (frais compis); Déclaration de créance pour un montant estimé de subside (60%) de 16.736,73 €, signée par le Collège le 29 janvier 2024 ; Projet intégré dans le cadre de l'appel à projet "Maillage Vert & Bleu" en milieu rural (notification reçue le 19 juillet 2023 - 754,610,56€) ; Un répartition budgétaire par poste et par pouvoir subsidiant a été établi. L'avant-projet a été présenté aux riverains le 27 juin 2024. Le 2 premières tranches du subside Maillage Vert & Bleu ont été reçues (90%). Le PU va être introduit au printemps 2025.
Projet inauguré en juin 2023 ; Le décompte final a été approuvé par la DDR en décembre 2024. En attente de la réception définitive.
Un GT a été organisé en mars 2022 afin de définir les itinéraires possibles. Le dossier est maintenant dans les mains de la Conseillère en Mobilité qui reviendra avec des propositions.
Le sentier de liaison entre le Moulin de Ferrière et Longpré est ouvert au public depuis juillet 2023. Le bois de Ferrières a été officiellement reconnue comme RND par le Gvt Wallon en décembre 2024. Les mesures de restauration des mileurs naturels définies dans un plan de gestion par le DNF pourraient être financées dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie. Les travaux d'aménagement devraient débuter fin avril 2025 (délai d'exécution : 80 jours ouvrables). Un groupe de travail, encadré par le Parc naturel, travaille sur le contenu didactique à inclure dans les aménagement, ainsi qu'à la confection d'un "kit du petit explorateur".

Afin d'obtenir des sources de financement supplémentaire (282.495 €), une demande de modifier le PIMACI 2022-2024 a été approuvée par le Conseil le 21 décembre 2023. Cependant, l'administration n'ayant pas donné une issue favorable à cette demande de modification, une partie des aménagements sera introduite dans le PIC 2025-2027 (En attente des décisions budgétaires du GW). Par ailleurs, un bureau d'étude sera désigné en février 2025 pour établir un avant-projet, le projet et le suivi des travaux.
Intégré dans le schéma de développement global du site du Moulin de Ferrières, les travaux de rénovation de la grange ont été ralisés dans le cadre de la phase 2 des travaux du Moulin de Ferrières. L'aménagement de la salle polyvalente était intégré dans les travaux de rénovation de l'ensemble du bâtiment de la grange. Subsidiés à 80% par le CGT, les travaux se sont terminés fin 2024.
Un schéma d'intentions a été présenté à la CLDR du 8 mars 2023. Cette configuration envisageait une acquisition de 2 parcelles mais le propriétaire privé n'y est pas favorable. Un nouveau schéma devra être réalisé en fonction de la localisation de la Maison rurale (cfr FP 1.1) et de la destination du terrain du presbytère.
En raison des subsides obtenus dans le cadre de l'appel à projet pour la rénovation énergétiques des bâtiments publics, la CLDR a décidé de ne pas activer cette fiche en DR. En octobre 2024, le Collège communal a attribué les marchés relatifs aux travaux d’isolation du bâtiment, au placement de panneaux photovoltaïques et à l’éclairage. Le marché relatif à la mise en place d’une pompe à chaleur et de la ventilation sera normalement attribué en février 2025. La première réunion de chantier est programmée le 29 janvier 2025. Le travaux commenceront donc le premier trimestre de 2025.
Un projet à l'attention des jeunes (pumptrack) mais localisé sur le site de la salle Plein Vent à Couthuin a été présenté à la CLDR du 21 juin 2023. Phasé en plusieurs étapes, la première phase financée dans le cadre de l'appel à projet Coeur de Village est en cours de réalisation depuis septembre 2024 (délai d'exécution : 100 jours ouvrables); Pour la deuxième phase, Infrasports sera sollicité.
Ce projet est actuellement pris en charge par le CPAS ; l'activation de cette fiche n'est pas à l'ordre du jour.
Ce projet sera financé sur fonds propres par la RCA Moulin de Ferrières

Les travaux de la phase 2, subsidiés par l'AWAP, qui consistaient en la restauration des maçonneries de la tour, des vitraux et des menuiseries extérieures ont été terminés à l'automne 2022.

Une troisième et dernière phase de travaux est en cours d'étude pour la restauration intérieure de l'église.

[illegible]

[illegible]

[illegible]